



EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS DE SEVILLA

TÍTULO: PROYECTO PARA LA RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO EN LA CALLE HÉLICE POR NECESIDAD DE CONSERVACIÓN. DISTRITO SEVILLA ESTE (SEVILLA).

N.º Expediente: 0100/2025

**Contrato específico SDA
0625/2024**

ANEJO Nº06: INFORMACIÓN AL CLIENTE



..

ÍNDICE

1. OBJETIVO DE LAS OBRAS	2
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	2
3. PLAN DE OBRAS Y PROCESO CONSTRUCTIVO	2
4. CORTES DE TRÁFICO, AFECCIÓN A PEATONES Y LUGAR DE ACOPIO	3
5. PLAZOS	3
6. PRESUPUESTOS	3

APÉNDICE 1.- PLANO DE CLIENTES AFECTADOS

APÉNDICE 2.- PLANO GENERAL DE ACTUACIONES

1. OBJETIVO DE LAS OBRAS

Las obras tienen por objeto sustituir la red existente de abastecimiento dentro del ámbito de actuación, con la finalidad de mejorar el servicio prestado, la presión y el caudal y la eliminación de fugas.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras consisten en la sustitución de las redes de abastecimiento en la Calle Hélice en el Distrito Este (Sevilla). También se sustituirán las válvulas, hidrante, y se procederá a la reposición de la totalidad de las acometidas domiciliarias de abastecimiento.

Las obras incluirán la demolición y reposición a través de calicatas de los pavimentos afectados en la zona donde la Gerencia no actué (pavimento en conexiones de la nueva red y mezcla bituminosa en caliente en la calzada), y se dejará enrasado en hormigón las aceras en la zona donde actúa la gerencia, resolución de afecciones a otros servicios, así como cualquier otro arte necesario para la correcta ejecución y puesta en servicio de la nueva infraestructura.

3. PLAN DE OBRAS Y PROCESO CONSTRUCTIVO:

Los trabajos comenzarán con la colocación del vallado correspondiente, el replanteo y la localización de posibles servicios afectados.

La ejecución de la obra se realizará en 4 fases diferenciadas, para minimizar la afección, siendo estas:

- Fase I: Margen derecho Calle Hélice; Tramo desde Calle Flor de Azalea a la Calle Reactor.
- Fase II: Margen derecho Calle Hélice; Tramo desde calle Reactor a la Calle Carlinga.
- Fase III: Margen izquierdo Calle Hélice; Tramo desde Calle Flor de Azalea a la calle Reactor. Incluso el tramo por calzada al margen derecho de la calle Hélice.
- Fase IV: Margen izquierdo Calle Hélice; Tramo desde Calle Reactor a la Calle Carlinga. Incluso el tramo por calzada al margen derecho de la calle Hélice.

Esta organización podrá verse modificada antes o durante el transcurso de los



PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE LAS REDES
DE ABASTECIMIENTO DE LA CALLE HELICE POR NECESIDADES DE
CONSERVACIÓN. DISTRITO SEVILLA ESTE, SEVILLA

Expte 0100/2025: SDA 0625/2024

ANEJO 6: INFORMACIÓN AL CLIENTE

trabajos, ya que inevitablemente, toda ella estará condicionada por los condicionantes que pueda imponer tanto el Ayuntamiento o la Policía Local, u otros imprevistos o circunstancias que pudieran presentarse en el inicio y desarrollo de los trabajos.

4. CORTES DE TRÁFICO, AFECCIÓN A PEATONES Y LUGAR DE ACOPIO:

En la calle afectada por las obras, Calle Hélice, no se realizarán cortes parciales en estas calles para el acopio de materiales y las operaciones de carga y descarga.

No será necesario el corte total del tráfico rodado en toda la calle, ya que el cajón de obra se realizará en la acera.

Respecto al tráfico peatonal, este también se verá afectado, estando prevista la instalación de pasarelas, vallas, señalizaciones y pasos alternativos, que eviten en lo posible las molestias derivadas de los trabajos.

Para los acopios se propone la utilización de los espacios disponibles en el entorno de las obras, En la calle Reactor junto a la parcela nº 19 de la calle Hélice.

5. PLAZOS

El plazo de ejecución previsto para las obras es de: **CATORCE (14) SEMANAS**, esta programación queda supeditada a los criterios y planificación que finalmente establezca el Ayuntamiento de Sevilla.

6. PRESUPUESTOS

El Presupuesto de ejecución base de Licitación de dichas obras asciende a **276.761,64 € (i/IVA)**.

Sevilla, enero 2026



PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE LAS REDES
DE ABASTECIMIENTO DE LA CALLE HELICE POR NECESIDADES DE
CONSERVACIÓN. DISTRITO SEVILLA ESTE, SEVILLA

Expte 0100/2025: SDA 0625/2024

ANEJO 6: INFORMACIÓN AL CLIENTE

APÉNDICE 1.- PLANO DE CLIENTES AFECTADOS




PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE LAS REDES
DE ABASTECIMIENTO DE LA CALLE HELICE POR NECESIDADES DE
CONSERVACIÓN. DISTRITO SEVILLA ESTE, SEVILLA

Expte 0100/2025: SDA 0625/2024

ANEJO 6: INFORMACIÓN AL CLIENTE

APÉNDICE 2.- PLANO GENERAL DE ACTUACIONES





ABASTECIMIENTO PROYECTADO

RED Y VÁLVULA PROYECTADA

VÁLVULA EN POZO PROYECTADA

TOMA DE AGUA POTABLE PROYECTADA

ACOMETIDA PROYECTADA

TAPÓN PROYECTADO

CONO DE REDUCCIÓN PROYECTADO

CAMBIO SECCIÓN / MATERIAL PROYECTADO

DESAGÜE PROYECTADO

VENTOSA PROYECTADA

HIDRANTE PROYECTADO

AGUJERO DE HOMBRE PROYECTADA

CAUDALÍMETRO PROYECTADO

PUNTO DE MEDIDA PROYECTADO

FUENTE BEBEDERO PROYECTADA

CONEXIÓN CON RED EXISTENTE



ABASTECIMIENTO EXISTENTE

RED Y VÁLVULA EXISTENTE

VÁLV. REGULADORA PRESIÓN EXISTENTE

TOMA DE AGUA POTABLE EXISTENTE

ACOMETIDA EXISTENTE

TAPÓN EXISTENTE

CONO DE REDUCCIÓN EXISTENTE

CAMBIO SECCIÓN / MATERIAL EXISTENTE

DESAGÜE EXISTENTE

VENTOSA EXISTENTE

HIDRANTE EXISTENTE

AGUJERO DE HOMBRE EXISTENTE

CAUDALÍMETRO EXISTENTE

PUNTO DE MEDIDA EXISTENTE

FUENTE BEBEDERO EXISTENTE